AKT

прийняття внутрішньої і зовішшьої мережі систем газопостачання жизлового будинку

багатоквартирна житлова забудова "Барселона" (И черга будівництва, И пуск.

комплекс), ж/б. №1, вул. Петрівська (№№8, 10, вул.Білогородська), с. Соф. Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київської області (найменувания та адреса об'єкта) /2 2018 p. Приймальна комісія в екладі: голови приймальної комісії. представник замовника інженер технічного нагляду (П.І.Б., посада) членів комісії, представників: підрялника Максимчук О.1. викопроб ТОВ "ГЕС-2" (П.І.Б., посада) експлуатаційної організації Мороз В.М. (П.І.Б., посада) органу Держгірпромнагляд України (П.І.Б., посада) ВСТАНОВИЛА: 1.1 Підрядником ТОВ "ГЕС-2" (назва організації) пред'явлено до приймания закінчений будівництвом (характеристика об'єкту) Надземний газопровід низького тиску: Ø108x4,0 ГОСТ10704-91 - 9 м; Ø89x3,5 ГОСТ10704-91 -24 м: Ø76x3.0 ГОСТ10704-91 - 55 м; DN40 ГОСТ 3262 - 70 м; кран кульовий DN40 - 8 шт.; Внутрішній газопровід : DN15 - 21 м; DN20 - 280 м; DN25 - 27 м; DN32 - 92 м; DN40 - 22 м; кран кульовий DN15 - 52 шт.: кран кульовий DN20 - 104 шт.: Газові прилади: лічильник газу "Metrix" UG4 - 52 шт.; газовий котел "PROTERM", P-23,5 кВт -52 шт.: ПГ-4 - 52 шт.; 2. Субпідрядними організаціями (назва організації) виконані роботи (вид робіт) 3. Проект 019-16-11 виконаний ТОВ "ГЕС-2" (назва організації) 4. Будівництво велося в терміни:

початок робіт 04.2018 р.

(місяць, рік)

85.475

05 0618

завершення робіт 12.2018 р.

Приймальна комісія розглянула документацію, надану згідно з вимогами "ДБН В.2.5-20-2001 та "Правил безнеки систем газопостачания України" проведа зовнішній огляд об єкта, визначила відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт проєкту, провела, при необхідності, додаткові випробування (окрім зафіксованих у виконавчій документації):

(назва випробувань)

Рішення приймальної комісії

- 1. Будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі у відповідності з проектом. Вимогами ДБН В.2.5-20-2001 і "Правил безпеки систем газопостачання України"
 - 2. Пред'явлений до приймання

(характеристика об'єкта)

Надземний газопровід низького тиску: Ø108x4,0 ГОСТ10704-91 - 9 м; Ø89x3.5 ГОСТ10704-91 -24 м; Ø76x3.0 ГОСТ10704-91 - 55 м; DN40 ГОСТ 3262 - 70 м; кран кульовий DN40 - 8 шт.;

Внутрішній газопровід : DN15 - 21 м; DN20 - 280 м; DN25 - 27 м; DN32 - 92 м; DN40 - 22 м; кран кульовий DN15 - 52 шт.: кран кульовий DN20 - 104 шт.;

Газові прилади: лічильник газу "Metrix" UG4 - 52 шт.: газовий котел "PROTERM". Р-23.5 кВт -52 шт.; ПГ-4 - 52 шт.;

Голова комісії

Предстаник підрядника

Предстаник експлуатаційної організації

Предстаник органу Держгірпромнагляд України "21_12_2018 p.

:O.I. Максимчук

В.М. Мороз

(підпис)

(підпис)

М.П.

М.П.

М.П.

(підпис)